

Cantieri in città: lavori alla scuola albergo di via Crispi, risolti i problemi ora si accelera

Proseguono i lavori dell'ex albergo scuola di corso Umberto, a Siracusa. Tra poche settimane avrà avvio una delle fasi più interessanti, dal punto di vista della realizzazione tecnica, ovvero il taglio degli attuali pilastri con l'inserimento di speciali isolatori sismici che daranno maggiore stabilità al fabbricato in caso di terremoto, garantendo anche la sicurezza degli stabili limitrofi.

Si tratta di una fase complessa, che arriva dopo un rallentamento subito a causa delle diverse difformità che la direzione Lavori, l'impresa appaltatrice e l'equipe che ha realizzato la progettazione hanno dovuto affrontare nel corso degli ultimi mesi, riguardanti sia la fondazione che lo smaltimento di alcuni rifiuti speciali rinvenuti all'interno dello stabile.

Sono state, inoltre, affrontate delle tematiche connesse con la presenza di fabbricati limitrofi, i cui proprietari sono stati coinvolti nella gestione del cantiere per non cagionare danno a terzi e poter effettuare correttamente le opere di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del fabbricato.

Attualmente è in fase di avvio l'attività di demolizione dei solai e di alcune parti strutturali.